

Combimix checklista

Vintermurning

Produktgrupp: Murbruk
Datum: 2020-12-03
Sid: 1(1)

Objekt	Entreprenör
Beställare	Kontrollställe:

Kontrollpunkt	Datum	Kontrollerat av	Noteringar
Väderprognoser kontrollerade			
Säkrat tillgången till varmvatten			
Värmeutrusning finns på plats			
Materialet har varit väderskyddat och förvarat i varmlager			
Är bruket lämpligt för vinterarbete?			
Har torrbruksleverantören förberett ev. inblandning av frostskyddsmedel			
Är intäckning av ställningen säkrad och beställd?			
Klarar intäckningen kraven på täthet?			
Finns värmare med energiförsörjning redo?			
Finns vintersäkrad torrbruksbehållare?			
Finns vinterutrustad blandarstation att tillgå?			

Ort, datum

Ansvarig kvalitetsledares namnteckning

